



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTOS PLURIANUAL (EJECUTADOS EN VARIAS VIGENCIAS)
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

No.	Proyecto	No. Contrato	Provincia o Comarca	Distrito	Corregimiento	Monto Total	Orden de Proceder DD/MM/AAAA	Fecha Fin DD/MM/AAAA	Monto pagado hasta la última actualización	Avance Físico (%)	Observaciones
1	Equipamiento de sistemas de comunicaciones para aeródromos nacionales	017/2021	Nivel Nacional	Nivel Nacional	Nivel Nacional	1,188,500.04	16/5/2022	05/16/2026	1,188,500.04	100	Última cuenta pagada.
2	Instalación Suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos	020/2021	Panamá	Panamá	Ancón	1,500,000.00	16/8/2022	04/09/2024	1,500,000.00	100	Última cuenta pagada.
3	Sistema de radio ayuda de CVOR/DME para el Internacional Aeropuerto Enrique Malek	012/2022	Chiriquí	David	Pedregal	723,000.00	26/6/2023	07/30/2024	723,000.00	100	El Proyecto tenía adenda hasta diciembre, pero culminó en febrero 2025.
4	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Marcos A. Gelabert	019/2022	Panamá	Panamá	Ancón	1,000,000.00	2/5/2023	02/26/2024	1,000,000.00	100	Proyecto terminado, se programa desembolsos en esta vigencia del 75% del monto del contrato, Proyecto terminado y pagado
5	Suministro e Instalación de sistema de meteorología para aeropuertos nacionales y estaciones de seguimiento al vuelo	013/2024	Nivel Nacional	Nivel Nacional	Nivel Nacional	1,400,000.00	02/12/2024	22/12/2026	70,000.00	100	· Ejecución al 100% de los entregables del año 2025. · Orden de proceder del 2-diciembre-24 al 22-diciembre-26. · Pruebas en fábrica culminadas. · Trabajos de obra civil culminados. · Instalación de pantallas de visualización en Tocumen OMA y EMA culminada. · Estación de Changuinola culminada y fiscalizada. · Estación Chitre culminada y fiscalizada. · Estación Santiago culminada y en espera del fiscalizador. · Cuatro estaciones por entregar en el año 2026.
6	Mejoramiento Sistema Estación Enrique Malek Radar Vigilancia Chiriquí	029/2023	David	Pedregal	Pedregal	3,748,785.00	26/8/2024	29/9/2025	1,087,147.65	99	· Ejecución al 98%. · Orden de proceder del 26-agosto-24 al 29-septiembre-25. · Adecuación eléctrica en la caseta culminada. · Trabajo de aires acondicionados culminados. · Culminando la estructura de la torre autosoportada. · Llegada de equipamiento radar, sistemas auxiliares y el domo radar culminada. · Vencido el tiempo de ejecución de acuerdo a la orden de proceder, pagarán multa. · Instalación de equipamiento culminado y en pruebas. · Vuelo de comisionamiento realizado. Integración de los sistemas al 646 realizado. Sólo pendiente la conexión de energía eléctrica por ENSA David.
7	Servicios de datos radar (COCESNA)	019/2021	Panamá	Panamá	Ancón	306,006.16	26/8/2024	29/9/2025	270,230.04	100	El proyecto culminó en marzo, sin embargo está en proceso la Adenda hasta diciembre.
8	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Tocumen	020/2022	Panamá	Panamá	Tocumen	1,495,000.00	17/7/2024	20/8/2024	1,495,000.00	100	Se programa desembolsos en esta vigencia del 75% del monto del contrato, Proyecto terminado y pagado.
9	Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Contadora	002/2023	Panamá	Balboa	Saboga	780,923.85	20/7/2023	15/2/2024	780,923.85	100	El proyecto culminó en 2024 y pagado en 2024.
10	Mejoramiento del Aeródromo Manuel Niño, Changuinola	004/2023	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	850,000.00	10/09/2023	05/09/2024	850,000.00	100	Proyecto terminado y pagado
11	Construcción de la nueva sede de la autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa. Primera Fase Estudio y Diseño	006/2023	Panamá	Panamá	Ancón	1,586,589.65	12/04/2023	03/12/2024	1,586,589.65	100	Se ejecutó la primera fase del estudio y diseño.

12	Sistemas de radio VHF en Estación Cerro Jefe	008-2024	Panamá	Panamá	24 Diciembre	266,238.32	04/09/2024	02/12/2024	266,238.32	100	El contrato finalizaba en diciembre, con adenda de tiempo hasta el 15 marzo. Ejecución física culminó en marzo 2025.
13	Ampliación y Mejoras a las oficinas de operaciones en la Terminal del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Albrook	025-2023	Panamá	Panamá	Ancón	84,918.66	20/6/2024	16/12/2024	4,245.94	100	El contrato finalizaba en diciembre, con adenda de tiempo hasta el 15 mayo.
14	Instalación de Sistema de comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	004-2025	Bocas del Toro	Bocas del Toro	Bocas del Toro	2,100,000.00	01/07/2025	25/06/2026	0.00	28	Aprobados el 100% de los sumittal. En espera del fiscalizador para que apruebe los diseños.