



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 =4/3*100	Localización Geografica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
TOTAL				18,180,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	10,196,153.71	10,070,745.03	7,338,034.01	7,983,846.29	56				
1.1. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS				7,033,645.00	7,580,157.00	7,580,157.00	4,095,305.64	4,094,875.64	3,404,235.19	3,484,851.36	54				
1	22194.000	Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, Albrook	123810142.001.301	250,000	250,000	250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100	Panamá	Ancón	100	2022-1-38-0-08-LV-012520, Fecha Acto P: 14/6/2022, Adjudicado a Ingesoft Panamá, S.A. por B/.1,000,000.00, Res. 274, tramite de refrendo/ingreso a CGR 25/1/2023 scafid 12932968, refrendado el 26/4/2023, Proyecto Terminado y pagado
			123810142.503.301	500,000	500,000	500,000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100	Panamá	Ancón	0	
2	22193.000	Instalación de sistema de comunicación Aeropuerto Internacional de Tocumen	123810143.001.301	246,500	246,500	246,500	246,500.00	246,500.00	246,500.00	0.00	100	Panamá	Tocumen	0	2022-1-38-0-08-LV-012511, Fecha Acto P: 6/6/2022, Adjudicado a Ingesoft Panamá, S.A., por B/.1,495,000.00 Res.273, Refrendado 7/7/2023, en ejecución, refrendada de adenda por modificación de registros del contrato en el sistema Istmo, Proyecto entregado y pagado.
			123810143.503.301	500,000	800,000	800,000	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100	Panamá	Tocumen	100	
3	22198.000	Desarrollo de sistema de administración de Información Aeronáutica y de intercambio de Información meteorológica	123810145.001.301	250,000	250,000	250,000	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0	Panamá	Ancón	0	En elaboración de documentación para Acto Público
4	22197.000	Sistema de Radio Ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Enrique Malek.	123810146.503.301	361,500	361,500	361,500	361,500.00	361,500.00	144,600.00	0.00	100	David	Pedregal	85	2020-1-38-0-04-LV-010980, Fecha de acto: 07/03/2022 - Adjudicado por monto de B/.723,000.00, Ingresado a CGR el 29/8/2022, Scafíd 13022641, refrendado el 15/6/2023, en ejecución
5	22462.000	Implementación de Granjas de Servidores para Aeronáutica Civil	123810149.001.380	210,000	210,000	210,000	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0	Panamá	Ancón	0	Pendiente de entrega de documentación para trámite de acto público por la Unidad Gestora
6	22464.000	Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Panamá Pacífico	123810150.001.301	220,000	799,500	799,500	799,500.00	799,500.00	799,500.00	0.00	100	Panamá	Ancón	100	2023-1-38-0-08-LV-013209 fecha de Acto Público 26/4/2023, adjudicado, Refrendado, Proyecto terminado y pagado
7	22459.000	Implementación de nuevo sistema del Centro de Control de Tránsito Aéreo	123810152.001.380	886,000	806,241	806,241	0.00	0.00	0.00	806,241.00	0	Panamá	Ancón	0	Documentación entregada al Depto. De Compras, pendiente de fecha de Acto Público
8	22461.000	Diseño, suministro e Instalación de sistemas de comunicaciones para Aeródromos Nacionales	123810153.001.301	200,000	309,010	309,010	309,010.00	309,010.00	309,010.00	0.00	100	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	2021-1-38-0-99-LV-011041,Acto:15-04-2021, Adjudicado Res.427-2021-DG-DJ-AAC del 16 de sept.2021 a Ingesoft Panamá, S.A. por monto de B/.1,188.500.04, Refrendado por CGR el 27/4/2022, Refrendada Adenda por cambio de estación. Proyecto culminado y pagado
9	22457.000	Suministro e Instalación de Sistemas automáticos y autónomos de información meteorológica en aeródromo de Tocumen	123810154.001.301	0.00	213,000.00	213,000	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	100	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Adjudicado, refrendado el 21 de diciembre de 2023, Proyecto terminado y pagado
10	22456.000	Instalación de sistema de meteorología para Aeropuertos Nacionales de seguimiento de vuelo	123810155.001.301	220,000	220,000	220,000	70,000.00	70,000.00	0.00	150,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	2023-1-38-0-99-LV-013215, fecha de Acto Público 5/6/2023, Adjudicado, en ejecución, se tramita pago del 5%
11	23133.000	Instalación de sistema de Vigilancia Radar en la Estación Enrique Malek	123810156.001.301	886,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	David	Pedregal	0	Acto Público 2023-1-38-0-04-LV-013239, Fecha 22/5/2023 Acto Público, adjudicado, Contrato refrendado el 7/8/2024, en ejecución
			123810156.503.301	500,000	500,000	500,000	149,951.40	149,951.40	0.00	350,048.60	30	David	Pedregal	2	
12	23134.000	Adquisición de Generadores Eléctricos	12381025.001.305	100,000	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
13	13642.000	Fortalecimiento de los sistemas de Seguridad de los Aeropuertos e Instalaciones de la AAC.	123810406.001.380	170,000	170,000	170,000	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
14	11236.000	Automatización de los sistemas administrativos de la AAC	123810409.001.380	235,000	235,000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 =4/3*100	Localización Geografica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
15	13613.000	Servicios de datos radar (COCESNA)	123810444.503.169	55,700	56,702	56,702	56,701.92	56,701.92	47,251.60	0.08	100	Panamá	Ancón	0	Ejecución Mensual de los servicios
16	16278.000	Instalación, Suministro, Certificación, prueba y entrega del Sistema de radioayudas DVOR/DME, para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro.	123810461.001.301	15,000	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
17	16851.000	Instalación Suministro de un simulador 360° para entrenamiento de Controladores Aéreos	123810479.001.380		150,000	150,000	150,000.00	150,000.00	75,000.00	0.00	100	Panamá	Ancón	100	Contratación Directa N°.2021-1-38-0-08-PE-2053, Cont.020/2021, duración 390 días calendarios, En ejecución, refrendada por CGR adenda de tiempo por 212 días calendarios), pendiente refrendo de Adenda N°.2 de tiempo, Proyecto terminado pendiente de pago de última cuenta.
18	19420.000	Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC	123810488.503.370	100,000	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
19	19471.000	Implementación de Procedimientos para la optimización del Area Terminal de Panamá.	123810493.001.171	350,445	350,445	350,445	0.00	0.00	0.00	350,445.00	0	Panamá	Ancón	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
20	19418.000	Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro	123810495.001.301	32,500	32,500	32,500	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Pendiente, de elaboración de Pliegos
21	19944.000	Instalación de Sistema de Comunicación para el Aeropuerto Int. de Bocas del Toro	123810497.001.301	445,000	445,000	445,000	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0	Bocas del Toro	Isla Colón	0	Acto Público 2024-1-38-0-01-LV-013956, reunión de homologación el 28/8/2024, presentación de Propuestas 3/10/2024,nueva fecha de Acto el 12/12/2024, pendiente de adjudicación
22	16868.007	Reposición de Infraestructura de CNV	123810774.503.280	300,000	300,000	300,000	29,383.68	28,953.68	19,373.59	270,616.32	10	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	
23	16868.007	Reposición de Infraestructura de CNV-Vigencia Expirada	123810774.001.299	0	159,759	159,759	159,758.64	159,758.64	0.00	0.36	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Traslado para el pago de cuentas pendientes, del cont.021/2022.
1.2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO				9,846,355.00	9,004,843.00	9,004,843.00	5,121,320.86	5,027,573.18	3,740,727.52	3,883,522.14	57				
				9,846,355.00	9,004,843.00	9,004,843.00	5,121,320.86	5,027,573.18	3,740,727.52	168,960.00	57				
24	22192.000	Mejoramiento de la Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico	123820116.001.501	68,960	68,960	68,960	0.00	0.00	0.00	68,960.00	0	Arraiján	Veracruz	0	En revisión de Pliegos por la Unidad Gestora
			123820116.503.501	100,000	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	Arraiján	Veracruz	0	
	11182.000	Rehabilitación de Infraestructura Doméstica		2,528,445	1,847,233	1,847,233	943,730.99	849,983.32	575,601.84	3,714,562.14	51				
25	11182.000	Servicios comerciales	123820272.001.165	252,000	225,000	225,000	188,738.00	188,738.00	180,915.00	36,262.00	84	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Servicio de limpieza y desinfección de las Instalaciones Aeroportuarias del Aerop. Marcos A. Gelabert y Bocas del Toro.
26	11182.000	Otros servicios comerciales y financieros	123820272.001.169	150,000	188,000	188,000	187,810.44	187,810.44	187,810.44	189.56	100	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Suministro e inst. de ventanas de paños fijos con vidrio laminado de seguridad, estaciones de Bocas Isla, Changuinola, Jaqué y Panamá Pacífico.
27	11182.000	Mantenimiento y Reparación de edificios.	123820272.001.181								1	Nivel Nacional	Nivel Nacional	94.3	2021-1-38-0-08-LP-011951 - Acto Público 21/10/2021, adj. por B/493,697.50, Res.558-2021-DG-DJ-AAC del 15-11-2021, Refrendado el 28/10/2022, en ejecución, pendiente de refrendo de adenda de tiempo.
28	11182.000	Mantenimiento y Reparación de edificios.	123820272.503.181	500,000	177,415	177,415	35,333.00	35,333.00	35,333.00	142,082.00	20	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	C/M remodelación de Oficinas de Transporte Aéreo. Terminado
29	11182.000	Otros mantenimientos y reparaciones	123820272.001.189	174,850	156,850	156,850	126,652.13	41,224.46	39,574.46	30,197.87	81	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Acto Público2023-1-38-0-07-PE-013929I, autorizado, Proyecto Resuelto administrativamente según resolución N°.256-2024-DG-AAC del 11 de septiembre de 2024.
	11182.000	Otros mantenimientos y reparaciones V.E	123820272.001.199	0	250,111	250,111	250,110.33	250,110.33	0.00	0.67	100	Nivel Nacional	Nivel Nacional		Pago de vigencia expirada de contrato N°.021/2021
30	11182.000	Pinturas Colorantes y Tintes	123820272.001.243	111,300	111,300	111,300	63,618.15	63,618.15	48,920.00	47,681.85	57	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de pinturas de señalización vial en los aeródromos a nivel nacional
	11182.000	Materiales eléctricos	123820272.001.255		25,000	25,000	24,003.00	24,003.00	23,903.00	997.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	100	Instalación de un Sistema de Iluminación de Plataforma en los aeropuertos de Albrook, Bocas Isla y Changuinola.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 =4/3*100	Localización Geografica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
31	11182.000	Otros Productos Varios	123820272.001.269	56,000	58,000	58,000	54,900.00	54,900.00	54,900.00	3,100.00	95	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de mangas de vientos
32	11182.000	Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes	123820272.001.501	431,500	12,113	12,113	8,320.00	0.00	0.00	3,793.00	69	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Const. de piso y techo para la inst. de tanque de reserva de agua potable en la Estación del SEI de Bocas del Toro.
			123820272.503.501	552,800	343,449	343,449	0.00	0.00	0.00	343,449.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	C/M Construcción y Reparación del Cercado Perimetral del MAG
Otras Habilitaciones -2381203															
33	11249.000	Conservación de areas verdes	123820301.001.189	1,000,000	965,200	965,200	886,793.70	886,793.70	783,007.88	78,406.30	92	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Control de la vegetación en aeródromos e instalaciones aeronáuticas a nivel nacional
			123820301.001.199		19,800	19,800	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	100	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Pago de vigencia expirada de control de la vegetación en los aeródromos de Pedasí y Penonomé.
34	23153.000	Rehabilitación del Edificio 442	123820305.001.511	350,000	350,000	350,000	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0	Panamá	Ancón	0	Proyecto desfasado
35	16251.000	Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Isla contadora	123820408.001.501	700,000	585,000	585,000	581,151.54	581,151.54	110,829.91	3,848.46	99	Balboa	Saboga	100	2022-1-38-0-08-LP-012743, fecha de Acto Público 22/9/2022, adjudicado, Refrendado el 7/7/2023, Proyecto terminado, pendiente de pago
36	17409.000	Rehabilitación de calle de rodaje, cerca perimetral y terminal en el aeródromo Rubén Cantú de Santiago	123820427.001.501	700,000	700,000	700,000	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0	Atalaya	San Antonio	0	2024-1-38-0-09-LV-013957, Reunión de homologación 31/1/2024, apertura el 21/11/2024, por adjudicar
37	17444.000	Construcción de Torre de control en el Aeródromo Alex Bosquez, Calzada Larga.	123820428.503.501		29,965	29,965	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0	Panamá	Las Cumbres	0	Liquidación de Cont.009-2017, Calzada Larga, Bloqueada por presupuesto 16/6/2021, En trámite de refrendo Scalfid 10677783, devuelta para subsanar, ubicación Dirección de Asesoría Legal - AAC
38	19465.000	Mejoramiento del Aeródromo Manuel Niño, Changuinola	123820432.001.501	500,000	765,000	765,000	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	100	Bocas del Toro	Changuinola	100	Acto Público 2022-1-38-0-01-LP-012935 fecha 18/11/2022, adjudicado, Refrendo de CGR el 29/9/2023, Proyecto terminado y pagado
39	19464.000	Mejoramiento del Aeródromo de Penonomé Guillermo Palm Jaén.	123820433.001.501	1,200,000	750,000	750,000	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0	Penonomé	Penonomé		La nueva administración desestima el proyecto.
			123820433.503.501	200,000	200,000	200,000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	Penonomé	Penonomé	0	
40	17457.000	Construcción de la nueva sede de la autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edificio 611 en Balboa. Primera Fase Estudio y Diseño	123820435.001.171	1,250,000	1,427,931	1,427,931	1,427,930.68	1,427,930.67	1,399,225.33	0.32	100	Panamá	Ancón	98	2022-138-0-08-LV-012782, reunión de Homologación 20/9/2022 y fecha de Acto Público 25/10/2022, se hicieron modificaciones al pliego, nueva fecha 16/12/2022, Adjudicado, Cont.006/2023, en ejecución
41	19920.000	Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert	123820436.001.501	118,950	118,950	118,950	0.00	0.00	0.00	118,950.00	0	Panamá	Ancón	0	Proyecto se tramitará con el presupuesto de 2025
42	22258.000	Mejoramiento del Aeródromo Capitán Alonso Valderrama, Chitré	123820739.001.501	300,000	496,915	496,915	496,913.95	496,913.95	87,262.56	1.05	100	Chitré	Chitré	100	Acto Público 2022-1-38-0-08-LP-012810, reunión de Homologación 13/9/2022, fecha de Acto 18/10/2022, Adjudicado Res. 338-2022 del 22/11/2022, en ejecución, proyecto terminado, pendiente de pago
			123820739.503.501		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Chitré	Chitré	
43	22226.000	Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles	123820741.503.501	200,000	200,000	200,000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	Barú	Puerto Armuelles	95	2022-1-38-0-04-LP-012583, Fecha Acto P: 12/7/2022, reunión de homologación 14/6/2022- Contrato N°.016/2022, Scarfid 13137371, refrendado el 27/4/2023, ejecución del proyecto suspendida por litigio lega de terreno.
44	14130.000	Mejoramiento del Aeródromo el Porvenir	123820742.001.501	630,000	379,889	379,889	0.00	0.00	0.00	379,889.00	0	El Porvenir	El Porvenir	0	En elaboración de Pliegos de Cargos, por la Unidad Gestora
1.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				1,300,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	979,527.21	948,296.21	193,071.30	615,472.79	61				
45	19523.001	Capacitación Técnica operativa de la AAC	123830101.001.624	250,000	252,904	252,904	23,010.00	20,010.00	17,658.00	229,894.00	9	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Capacitación al personal técnico y administrativo de la Institución
46	22155.000	Maquinaria y Equipos de comunicación	123830301.001.301	35,000	35,000	35,000	8,045.00	7,045.00	6,605.00	26,955.00	23	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de teléfonos para reemplazar los que están obsoletos y dañados en las oficinas.
			123830301.503.301		295,000	295,000	266,238.32	266,238.32	39,935.75	28,761.68	90	Nivel Nacional	Nivel Nacional	45	Suministro e integración de un sistema de Comunicación de Radios VHF-AM para las Estaciones de Cerro Jefe y Cerro Galera
47	22155.000	Maquinaria y Equipo de construcción	123830301.001.304	10,000	7,096	7,096	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de Máquina rodillo compactador manual, para mantenimientos en los aeródromos.
48	22155.000	Maquinaria y Equipo de Producción de Talleres	123830301.001.305	50,000	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de Máquina fresadora, para mantenimientos en los aeródromos.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA / FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EN BALBOAS)

No.	Codigo SINIP	Proyecto	Partida Presupuestaria	Presupuesto			Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo del Asignado	(% Compromiso 6 =4/3*100	Localización Geografica		(% Avance Físico	Detalle del Avance Físico
				Ley	Modificado	Asignado						Distrito	Corregimiento		
49	22155.000	Equipo de Transporte Terrestre	123830301.001.314	600,000	600,000	600,000	598,919.45	598,919.45	85,806.75	1,080.55	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de vehiculos para las unidades administrativas y técnica que realizan misiones oficiales.
50	22155.000	Equipo Educacional y Recreativo	123830301.001.320	75,000	75,000	75,000	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de equipo de para fines educativos utilizados en las instalaciones aeronáuticas
51	22155.000	Mobiliario	123830301.001.350	100,000	100,000	100,000	10,571.24	10,571.24	6,461.24	89,428.76	11	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de mobiliario para reemplazar los que están dañados a nivel nacional
52	22155.000	Maquinaria y Equipos Varios	123830301.001.370	80,000	80,000	80,000	29,045.78	29,045.78	21,388.14	50,954.22	36	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de aires acondicionados y otros equipos, para reemplazar los que están dañados a nivel nacional
53	22155.000	Equipo de Computación	123830301.001.380	100,000	100,000	100,000	43,497.42	16,266.42	15,216.42	56,502.58	43	Nivel Nacional	Nivel Nacional	0	Adquisición de Equipo de Computación para personal de nuevo ingreso, para el reemplazo de aquellos que están dañados y otros que ya cumplieron su periodo de vida útil.